

宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和5年7月号 Vol.22



東側から撮影



○工事進捗状況(全工区)

6月末現在の工事進捗率

- ・土木建築工事 73.3%
- ・プラント工事 86.75%です。

○内装工事(左下写真)

各部屋の計量鉄骨やボード張りが行われています。

○計量棟工事(右下写真)

計量棟の耐圧版・基礎のコンクリート打設が行われました。

