

宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和5年12月号 Vol.27



○工事進捗状況(全工区)

11月末現在の工事進捗率

土木建築工事94.00%、プラント工事96.21%

○火入式が行われました(左写真)

11月14日、火入式が行われました。

○耐火物検査(左下写真)

炉の一次乾燥焚き後の耐火物検査を行いました。

○搬入業者説明会(左下写真)

関係市町内の廃棄物収集運搬許可業者を対象に、現地での説明会を開催しました。12月1日～、ごみの一部を新施設へ搬入します。

