

# 宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和5年6月号 Vol.21



東側から撮影



## ○工事進捗状況(全工区)

5月末現在の工事進捗率

- ・土木建築工事 67.2%
- ・プラント工事 85.51%です。

## ○投入扉が搬入されました(左下写真)

A工区、プラットフォームに投入扉とダンピングボックスが搬入されました。

## ○煙突工事(右下写真)

C工区、煙突の内筒工事が行われています。

