


# 宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和4年2月号 Vol.5号



東側から撮影

土留工事のSMW工が終了しました。2月に入り建築範囲の掘削が行われています。今後はいわゆる基礎工事が行われます。



現在、B-1・2・3工区及びC-3工区の掘削が行われています。B-1工区はごみピット(赤枠)になります。