

宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況

令和3年12月号 Vol.3



【東側から撮影】



【地盤改良工事】

11月下旬から2機の大型杭打機で地盤改良のための杭打設工事が行われています。工法はエポコラム工法です。左写真のように複合相対攪拌翼を用いて原位置地盤とスラリー状の固化材を機械的に攪拌混合し、固化材の化学反応により、強度を持った改良コラムを築造します。直径2メートル、最大深度21メートル(予定)の杭を打設します。地盤改良工事は令和4年1月上旬まで行う予定です。

